



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015

Bod pořadu jednání:

Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" za rok 2014

Zpracoval: Ing. Michal Vereščák
odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací
telefon: 48 524 3196

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák

Projednáno: Řídícím výborem IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ a Radou města dne 17. 3. 2015

Poznámka:

Předkládá:
p. Tibor Batthyány, v.r.
primátor statutárního města Liberec
Mgr. Jan Korytář, v.r. náměstek primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

Roční zprávu o postupu realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ za rok 2014 dle přílohy

a ukládá

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit předložení Zprávy poskytovateli dotace.

T: březen 2015

Důvodová zpráva

Řídící výbor IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ schválil formou per rollam podobu Roční zprávy o postupu realizace předmětného IPRM za rok 2014. Povinnost vypracovat a předložit Zprávu poskytovateli dotace vyplývá z platných podmínek implementace ROP NUTS II SV.

Tato Zpráva musí být v souladu s platnou metodikou poskytovatele dotace předložena poskytovateli dotace každý rok do konce března, vždy za uplynulý rok realizace IPRM. Z tohoto důvodu je nyní předkládána Zpráva za období 1.1.2014 – 31.12.2014.

V předložené Zprávě jsou zohledněny komplexní informace týkající se jak samotné implementace předmětného IPRM, tak dílčích projektů, které naplňují vizi a cíle IPRM.

Tato Zpráva musí být projednána a schválena Řídícím výborem IPRM, radou a zastupitelstvem SML a následně předložena poskytovateli dotace v tištěné podobě s připojeným podpisem statutárního zástupce SML.

Základní informace o IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“

Doba realizace: 19. 6. 2009 – 30. 6. 2015

Výše původní alokace (ERDF): 643.025.000,- Kč

Aktuální nárok na alokaci (ERDF): 559.414.076,- Kč

Na implementaci zónového IPRM se v rámci ROP SV podílí devět investičních projektů a jeden neinvestiční projekt:

Projekt	Žadatel	Fyzicky ukončen	Finančně ukončen
Administrativní zajištění IPRM	SML	Ne	Ne
ZŠ Lesní – Úprava parteru	SML	Ano	Ano
ZŠ Lesní – Škola pro Evropu	SML	Ano	Ano
Bazén Liberec	SML	Ano	Ano
Revitalizace městských lázní na galerijní objekt	SML	Ano	Ano
Parky Lidové sady I	SML	Ano	Ano
Parky Lidové sady II	SML	Ano	Ano
Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady	SML	Ano	Ne
Rekonstrukce obchodní akademie a jazykové školy	Liberecký kraj	Ano	Ano
Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec	SML	Ano	Ano

Přehled čerpání finanční alokace:

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem
Čerpání v Kč	1 165 563	35 534 692	60 573 132	195 670 033	184 305 793	82 164 863	559 414 076
Čerpání v %	0%	6%	11%	35%	33%	15%	100%

Přehled předpokládaných celkových nákladů a skutečně vynaložených nákladů finančně ukončených projektů SML zobrazuje následující tabulka:

Projekt	Předpokládané celkové náklady v Kč	Skutečně vynaložené náklady v Kč
ZŠ Lesní – Úprava parteru	19 147 196, 27	17 857 272,33
ZŠ Lesní – Škola pro Evropu	26 663 554,14	30 528 715,-
Bazén Liberec	179 419 595,-	145 703869,49
Revitalizace městských lázní na galerijní objekt	383 122 800,-	368 472 824,92
Parky Lidové sady I	9 352 182,60	9 145 658,-
Parky Lidové sady II	9 654 768,59	8 388 777,-
Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec	11 312 304,16	11 890 661,44

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ za rok 2014

Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Prioritní osa:	2			
Oblast podpory:	2.1 Rozvoj regionálních center			
Registrační číslo IPRM:	SV/003			
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“			
Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:	573 171 443,28 Kč			
Datum zahájení realizace IPRM:	19/6/2009			
Datum ukončení realizace IPRM:	30/6/2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	6.			
Monitorované období:	Začátek	01/01/2014	Konec	31/12/2014
Datum předložení zprávy:				

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM				
IČ	00262978			
Název:	Statutární město Liberec			
Adresa:	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1			
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Tibor Batthyány			
Zhotovitel zprávy				
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Michal Vereščák, manažer IPRM			
Telefonní číslo/mobil/Fax:	485 243 191, 731 692 639			
E-mail:	verescak.michal@magistrat.liberec.cz			

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

V indikativním seznamu dílčích projektů realizovaných v rámci IPRM je zapojeno celkem 10 projektů v rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

Jedná se o následující projekty:

1. Administrativní zajištění IPRM
2. ZŠ Lesní – Úprava parteru
3. ZŠ Lesní – Škola pro Evropu
4. Bazén Liberec
5. Revitalizace městských lázní na galerijní objekt
6. Parky Lidové sady I
7. Parky Lidové sady II
8. Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady
9. Rekonstrukce obchodní akademie a jazykové školy
10. Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci

Ad 1. Administrativní zajištění IPRM

Projekt je ve fázi realizace.

Předkladatelem projektu je statutární město Liberec. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 5 642 348,69 Kč, z toho dotace EU činí 4 795 996,38 Kč. Čerpání finančních prostředků probíhá v průběhu let 2010 až 2015. V červenci 2014 byla podána ŽOP a proplacena byla na podzim roku 2014. Dotace za rok 2014 činila 128 676,81 Kč.

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna „Lidové sady“ je svým rozsahem a komplexní povahou neporovnatelný s jakoukoliv jinou známou rámcovou rozvojovou aktivitou města. Úspěšná realizace schválených cílů, opatření a aktivit v souladu s pravidly a požadavky Řídícího orgánu klade na Statutární město Liberec coby nositele IPRM jako celku i žadatele u části jeho dílčích projektů velmi vysoké nároky.

V roce 2014 byly průběžně aktualizovány webové stránky projektu. V souladu s pravidly pro publicitu ROP SV jsou využívány postupy a formáty popsány v logo manuálu projektu. 23.6.2014 se uskutečnila výroční konference pro zájemce z řad veřejnosti (25 účastníků) informující o průběhu implementace předmětného IPRM.

Propagace byla zajišťována prostřednictvím webových stránek projektu a webových stránek města, webových stránek Liberec mě baví.cz, prostřednictvím informačních panelů, letáků A5, plakátů, inzercí (Liberecký zpravodaj), letáků v MHD, tiskových zpráv, konferencí a prezentací.

Ad 2. ZŠ Lesní – Úprava parteru

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. V měsíci listopadu 2010 byla předložena Žádost o platbu, která byla proplacena v březnu 2011.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 14 812 157,93 Kč, z toho dotace EU činila 12 590 334,17 Kč.

Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec.

Cílem projektu bylo využití venkovního prostoru školního areálu tzv. parteru pro vzdělávání a volnočasové aktivity v bezpečném prostředí areálu školy. V rámci projektu došlo k odstranění stávajícího povrchu školního dvora - nevyhovující dlažby, asfaltových ploch a trávníků a celkové výměně povrchu plochy školního dvora instalací ploch zeleně, zahradní dlažby, venkovního mobiliáře. Vynucenou investicí byla výměna lapolu a výškové sjednocení jednotlivých přípojek IS.

Dále byl vytvořen koridor pro přechod mezi pavilony pro žáky a učitele, vyřešena zástěna pro zásobování kuchyně a odpadové hospodářství. Návazně došlo k opravě stávajícího oplocení venkovního areálu školy s vybudováním sezení u hlavního vstupu do školy. V rámci úpravy parteru vznikl amfiteátr pro výuku v netradičním prostředí. Půlkruhovitý stupňovitý amfiteátr bude využit pro výuku i pro kulturní akce dětí a rodičovské veřejnosti.

Ad 3. ZŠ Lesní – Škola pro Evropu

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. V měsíci listopadu 2010 byla předložena Žádost o platbu, která byla proplacena v březnu 2011.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 26 993 362,38 Kč, z toho dotace EU činila 22 944 357,61 Kč.

Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec.

Projekt byl realizován v územním rozsahu zahrnujícím rekonstrukci pavilonu B ZŠ Lesní. Předmětem tohoto projektu bylo rozšíření a zkvalitnění výuky cizích jazyků, čímž došlo k přispění k vyšší jazykové vzdělanosti v rámci spádové oblasti školy. Projekt si kladl také za cíl vybudovat nové učebny, které svým prostorovým uspořádáním i technickým vybavením umožňují moderní formy výuky. Mimo jiné se využívá výpočetní a komunikační technika, připojení k internetu pro získání, zpracování a prezentaci informací v cizojazyčném prostředí. Moderní forma výuky spočívá v zapojení všech smyslů, práce ve skupinách s navozením reálných situací, více pozitivních prožitků a tím vznik většího množství synapsí a dokonalejšího zvládnutí učiva.

Partnerem projektu byla ZŠ Husova, která byla nápomocna s profesní přípravou pedagogů pro nové formy výuky.

Ad 4. Bazén Liberec – realizace ukončena, projekt proplacen v r. 2013

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. Kolaudace stavby proběhla 30. srpna 2012. Pro veřejnost byl areál znovu otevřen 1.9.2012. Finanční ukončení projektu proběhlo na jaře roku 2013.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 136 184 045,10 Kč, z toho dotace EU činila 115 756 438,41 Kč.

První žádost o platbu byla přijata v srpnu 2012 a proplacena ve výši 26 541 306,09 Kč, druhá žádost o platbu byla přijata v prosinci 2012 a proplacena ve výši 37 874 178,96 Kč. Třetí a poslední žádost o platbu byla předložena 7.5.2013 a proplacena ve výši 51 340 953,36 Kč.

Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec.

Byly také kompletně naplněny nastavené MI projektu.

Cílem projektu bylo vybudovat bazén zejména pro výuku plavání o délce 25m s šesti drahami a variabilní výškou hladiny s možností „vjezdu“ pro vozíčkáře. Bazén poskytuje zázemí plošně pro všechny vzdělávací zařízení (ZŠ, SŠ, MŠ) ve městě. Byl vybudován i rozvíčovací bazén pro připravení organismu na vlastní fyzickou aktivitu dle principů sportovního lékařství, dále klasická finská sauna pro předškolní děti umožňující saunování za snížené teploty včetně dalších specifik této skupiny občanů. V rámci projektu byla vybudována komora pro výcvik potápěčů - potápěčská věž s možností výuky potápění jak pro složky IZS, tak vodní záchranáře. V odstupňovaných hloubkách jsou „plošiny“ umožňující seznámení se s fyzikálními faktory dané hloubky. Průhledná konstrukce o rozměrech 4x4m a hloubkou 9m umožňuje sledovat chování a výcvik i pro ostatní frekventanty na „souši“, což je vítanou atrakcí pro návštěvníky bazénu. Toto zařízení je možno využít i pro zájmové skupiny občanů. V rámci projektu byla také instalována „vířivka“ s mořskou vodou, jež umožňuje především dětem s dýchacími problémy inhalaci stopových prvků uvolňujících se z mořské vody a zároveň je vhodnou doplňkovou aktivitou při etapizaci plaveckého výcviku.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Ad 5. Revitalizace městských lázní na galerijní objekt

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti.

Podání (registrace) projektu proběhlo 7. února 2011 a zahájení realizace stavby v září 2011.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 343 795 311,99 Kč, z toho dotace EU činila 292 226 015,19 Kč.

První žádost o platbu byla přijata v březnu 2013 a proplacena ve výši 24 944 607,87 Kč, druhá žádost o platbu byla přijata v červnu 2013 a proplacena ve výši 101 860 913,83 Kč, třetí žádost o platbu byla předložena v říjnu 2013 a proplacena ve výši 113 896 870,60 Kč. Čtvrtá a poslední žádost o platbu byla podána v listopadu 2013 ve výši 64 553 740,80 Kč a proplacena byla až v prosinci 2014 ve výši 44 330 674,47 Kč.

Předkladatelem projektu bylo Statutární město Liberec.

Byly také kompletně naplněny nastavené MI projektu.

Cílem projektu byla revitalizace objektu městských lázní dle požadavků kladených na moderní galerijní prostory, splňující požadavky na dlouhodobé i krátkodobé výstavy a doprovodné aktivity, které bude provozovat zejména partner projektu – Oblastní galerie v Liberci. Projekt sestával z rekonstrukce budovy městských lázní a novostavby přílehlého depozitáře. K hlavním výstupům projektu patří vytvoření prostor pro stálé expozice a proměnné výstavy, přizpůsobení prostor přehlednému a bezbariérovému pohybu mezi expozicemi, provozní zázemí galerie (pokladna, informace, šatny, kavárna, knihkupectví, toalety, dětský koutek, administrativní prostory, lektorské prostory, depozitář, ostražka, dílna, fotoateliér aj.) Realizace projektu se řídila s respektem k jedinečné architektonické podobě objektu, zároveň však přinášela nezbytné úpravy splňující současné nároky na výstavní prostory, čímž splnila mezinárodní standardy a umožnila rozšíření nabídky kulturního vyžití obyvatel i návštěvníků města Liberce.

Ad 6. Parky Lidové sady I

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti.

Realizace projektu byla ukončena v prosinci 2011. Závěrečná zpráva se žádostí o platbu byla předložena 9.2.2012.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 9 145 658,00 Kč, z toho dotace EU činila 7 773 809,01 Kč.

Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec.

Byly také kompletně naplněny nastavené MI projektu.

Předmětný projekt řešil regeneraci parkových ploch: Sukovo náměstí – Liberec a Prokopa Holého – Liberec.

Park Sukovo náměstí byl doplněn komunikačním systémem s pěším chodníkem, parkové úpravy byly doplněny vybaveností a veřejným osvětlením.

Parková plocha Prokopa Holého se stala místem pro krátkodobou rekreaci obyvatel. Realizace projektu zajistila možnost pro všechny věkové kategorie návštěvníků parku. Vzniklo zde prostředí, které je vybaveno jak hracími prvky pro nejmenší, tak i pro další

věkové kategorie dětí. Dospělí zde najdou místo pro odpočinek a procházky mezi upravenou původní zelení a novou výsadbou dřevin a bylin.

Ad 7. Parky Lidové sady II

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti.

K podání projektu (registraci) došlo začátkem ledna 2012. Fyzická realizace probíhala od prosince 2012 do října 2013.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 6 754 182,10 Kč, z toho dotace EU činila 5 741 052,93 Kč.

V listopadu 2013 byla podána závěrečná žádost o platbu a k jejímu proplacení došlo až v říjnu 2014.

Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec.

Došlo také ke kompletnímu naplnění MI.

Cílem projektu byla kompletní revitalizace lokalit Zborovská rokle a promenáda Jezírko.

V lokalitě podél zoologické zahrady, tedy promenáda Jezírko, došlo k obnově a zpevnění cest pro pěší a cyklisty, rekonstrukci veřejného osvětlení, odvodnění, dále proběhnou parkové úpravy.

V lokalitě Zborovské byly realizovány následující úpravy: kompletní rekonstrukce sportovišť, vybudování přístupových cest pro pěší ze Zborovské i Mozartovy ulice, vybudování přístupové komunikace pro údržbu ze Zborovské ulice, zřízení veřejného osvětlení, úpravy odvodnění dna rokle a stávajícího zatrubnění.

Ad 8. Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady

Fyzická realizace projektu byla ukončena 30. 11. 2014, aktuálně je administrována závěrečná žádost o platbu. Žádost o poskytnutí dotace byla podána v dubnu 2012. V roce 2013 došlo k ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby a začala vlastní realizace projektu. Dne 22.8.2013 došlo k předání staveniště. Hlavním předmětem projektu byla výstavba nového bezbariérového vstupu do ZOO vedle Kulturního společenského centra Lidové sady Liberec a zároveň přestavba stávající administrativní budovy (u bývalého vchodu do ZOO) v zázemí umožňující netradiční vzdělávání.

Výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 93 642 175,95 Kč, z toho dotace EU 79 595 849,56 Kč.

První žádost o platbu byla přijata 20.3.2013 a proplacena ve výši 4 203 326,49 Kč.

Předkladatelem projektu je statutární město Liberec.

Cílem projektu CAO je zkvalitnit zázemí pro samotné návštěvníky ZOO a nabídnout co nejvíce možností pro trávení volného času přímo v jejím areálu včetně dalšího doprovodného servisu.

Ad 9. Rekonstrukce obchodní akademie a Jazykové školy



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti.

Žádost o dotaci byla podána v listopadu 2011. Realizace projektu byla zahájena v polovině roku 2012 (červenec 2012), kdy 30.7.2012 Liberecký kraj uzavřel smlouvu o dílo s dodavatelem stavebních prací. V roce 2012 došlo ke změně projektu v jeho harmonogramu - prodloužení realizace projektu do 31.5.2013 (v souvislosti se stavebními pracemi). K administrativnímu ukončení projektu došlo 30.6.2013.

Výše celkových způsobilých výdajů činila 9 978 931,21 Kč, z toho dotace EU činila 8 482 091,50 Kč.

První žádost o platbu byla podána v září 2012, v rámci níž byla proplacena dotace 390 659,99 Kč. Druhá žádost o platbu byla podána v červenci 2013, v rámci níž byla proplacena dotace 8 091 431,50 Kč.

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.

Došlo také ke kompletnímu naplnění MI.

Předmětem projektu byla rekonstrukce budovy Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní zkoušky v místě Šamánkova 500/8, Liberec. Jednalo se o vestavbu půdních prostor budovy, ve kterých vznikly prostory pro informační centrum školy, pro počítačové učebny a také pro kanceláře studentských firem (vyučování ekonomických předmětů s praktickým zaměřením).

Realizací projektu došlo ke zkvalitnění podmínek pro výuku v jedné z největších středních škol v Libereckém kraji. Zároveň projekt přispěl k regeneraci území města Liberec, které bylo specifikováno v Integrovaném plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ jako prioritní pro rozvoj za pomoci prostředků z ROP NUTS II Severovýchod.

Ad. 10 Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci

Fyzická realizace projektu byla ukončena 14. 6. 2014, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 11 186 036,70 Kč, z toho dotace EU činila 9 508 131,18 Kč.

K inkasu dotace plynoucí z podané první a zároveň závěrečné žádosti o platbu došlo v závěru listopadu 2014.

V roce 2010 bylo provedeno výběrové řízení na projektovou a inženýrskou činnost. Projektovou dokumentaci zajišťovala firma UNION ARCH spol. s r.o. Inženýrskou činnost zajišťovala Ing. Hana Myslivcová a bylo vydáno platné stavební povolení dne 18. 4. 2011. V roce 2013 došlo ke zrealizování VŘ na zhotovitele stavby. Od listopadu 2013 probíhala stavba pavilonu společností Regionální stavební s.r.o.

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.

Cílem projektu je zvýšení efektivity využití přírodního a kulturního potenciálu regionu, a to formou rozvoje infrastruktury pro volnočasové aktivity – výstavbou nového bezbariérového skleníkového pavilonu specializovaného na pěstování 3 druhů největších leknínových rostlin světa najednou v prostorách stávající Botanické zahrady Liberec.

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Do zónového IPRM bylo v roce 2014 zapojeno celkem 10 projektů v rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

V únoru 2014 oznámením o změně v IPRM byla nahlášena změna v seznamu schválených dílčích projektů směřujících do jiných OP (TOP). Došlo k zařazení projektů:

- 1) Posílení výzkumných kapacit VaV Centra CxI TUL – předkladatel Technická univerzita v Liberci, cílový OP VaVpl,
- 2) Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě – předkladatel Zoologická zahrada Liberec, cílový OP VK,
- 3) Rozšiřte si obzory s metodou Montessori – předkladatel Česko-anglická montessori mateřská škola Život hrou, s.r.o, cílový OP VK.

Současně došlo k revizi projektů směřujících do jiných OP (než 2.1 ROP SV). Řada těchto projektů, které se rovněž podílí na naplňování vize a cílů předmětného IPRM, ale nejsou financovány z ROP SV, nebyla z různých důvodů realizována (nedošlo k podání žádosti o poskytnutí dotace, nedošlo k přidělení podpory). Z toho důvodu byly tyto projekty vyřazeny z indikativního seznamu. Jedná se o tyto projekty:

- Cyklistické pruhy Masarykova,
- Rekreační stezka pro terénní cyklistiku,
- Cyklostezka u Zoo,
- Cyklistické napojení Lidových Sadů na stezku Tichá cesta,
- Moderní zoologická zahrada, přitažlivá pro návštěvníky a přívětivá ke zvířatům - PAVILON AFRICKÝCH SETKÁVÁNÍ,
- Moderní zoologická zahrada, přitažlivá pro návštěvníky a přívětivá ke zvířatům - AFRICKÁ PLANINA TISAINI,
- Moderní zoologická zahrada, přitažlivá pro návštěvníky a přívětivá ke zvířatům - ASIJSKÁ A ČÍNSKÁ VENKOVNÍ EXPOZICE,
- Zavedení a certifikace integrovaného systému řízení jakosti a ekologických rizik dle normy ISO 9001: 2000 a ISO 14001: 2005 v organizaci ZOO Liberec,
- Komplexní program rozvoje příspěvkových organizací SML v zóně Lidové sady,
- Realizace optické sítě v ZOO Liberec, Botanické zahradě Liberec a ZŠ Lesní,
- Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Liberci se zaměřením na výuku anglického jazyka,
- Rozvoj kombinovaného studia oborů MUP na studijním středisku Liberec,
- E-learningová podpora výuky cizích jazyků,
- Aktivní síť,
- Flexibilita vzdělávání v terciární oblasti technických oborů,
- Podpora pokročilých technologií a (nano)materiálů formou mezinárodní spolupráce a sítí,
- Funkční nanovláknenné membrány,
- Rozvoj manažerských kompetencí na vysokých školách,
- START, Mezinárodní spolupráce k inovacím na trhu práce v Libereckém kraji,
- Profesní vzdělávání v sociálních službách ve městě Liberec,
- Aplikace nanomateriálů a progresivních technologií.

V souladu s Metodickou informací č. 24 – k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM a dle pokynů Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod došlo v únoru a srpnu 2014 k nahlášení změn v nároku na finanční alokaci. Ponižení nároku na alokaci v celkové výši cca 1,9 mil Kč vyplývalo z korekcí žádostí o platbu dílčích projektů, které byly v realizaci.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

--

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od: 1/01/2015	do: 30/6/2015
Popis dalších aktivit IPRM:		
<p>Fyzická realizace všech stavebních projektů financovaných z ROP NUTS II SV byla ukončena do konce roku 2014.</p> <p>Aktuálně je administrována závěrečná žádost o platbu projektu Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady. K finančnímu ukončení tohoto projektu dojde dle předpokladu v průběhu prvního kvartálu 2015. Zbylé zrealizované projekty se nacházejí ve fázi udržitelnosti.</p> <p>Posledním projektem, který se nachází ve fázi realizace, je projekt Administrativní zajištění IPRM. Tento projekt bude ukončen 30.6.2015.</p>		

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:
-
Popis opatření na odstranění těchto problémů:
-

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
12.2.2014 – změna seznamu schválených dílčích projektů – jiné OP		
Stav řešení nepodstatné změny:		
<i>Bez vyjádření poskytovatele dotace</i>		

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
12.2.2014 - Aktualizace nároku na alokaci, rozpočtu a finančního plánu IPRM		
Stav řešení podstatné změny:		
<i>Byl vydán Dodatek č. 7</i>		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)		ANO
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:		12.9.2014
-		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)		ANO
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:		9.10.2014

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ANO
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
22.8.2014 - Aktualizace nároku na alokaci, rozpočtu a finančního plánu IPRM		
Stav řešení podstatné změny:		
<i>Byl vydán Dodatek č. 8</i>		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)		NE
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:		
-		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)		NE
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:		

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánované množství dle Smlouvy	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	m ²	7 332,5	6 247,5	7 116,5	0	
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst	počet	2	2	2	0	
Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	ha	3,5	4,11	5,73	0	
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání	m ²	1 207,5	337,5	1206,5	0	
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	ha	7,58	4,99	7,58	0	
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OSV (města)	m ²	4 552	4 552	4 552	0	
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)	m ²	1 573	1357	1357	0	

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

Indikátor 65.11.00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem:

Za předchozí období naplněn MI: **5759,5 m²** (ZŠ Lesní – Škola pro Evropu – 669,0 m², ZŠ Lesní-úprava parteru – 200,0 m², Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - 4 552,0 m², Rekonstrukce Obchodní akademie a Jazykové školy - 338,5 m²).

V roce 2014 naplněn MI: **1 357 m²** (Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady).

Indikátor 52.02.13 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst

Za předchozí období naplněn MI: **2** (Bazén Liberec).

Indikátor 65.20.00 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem:

Za předchozí období naplněn MI: **5,73 ha** (Parky Lidové sady I – 1,62 ha, Parky Lidové sady II – 3,40 ha, Revitalizace městských lázní na galerijní objekt – 0,71 ha).

Indikátor 65.11.01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání:

Za předchozí období naplněn MI: **1206,5 m²** (ZŠ Lesní – Škola pro Evropu - 669 m², Úprava parteru – ZŠ Lesní - 200 m², Rekonstrukce Obchodní akademie a Jazykové školy – 337,5 m²).

Indikátor 65.01.00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem:

Za předchozí období naplněn MI: **6,8 ha** (Úprava parteru – ZŠ Lesní - 0,31 ha, ZŠ Lesní – škola pro Evropu – 0,66 ha, Parky Lidové sady I - 1,62 ha, Parky Lidové sady II - 3,4 ha, Bazén Liberec - 0,1 ha, Revitalizace městských lázní na galerijní objekt – 0,71 ha).

V roce 2014 naplněn MI: **0,78 ha** (Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady)

Indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OSV (města):

Za předchozí období naplněn MI: **4 552 m²** (Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - 4 552 m²).

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)

V roce 2014 naplněn MI: **1 357 m²** (Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady).

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

Závěrečné monitorovací právy dílčích projektů.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Nositel IPRM (statutární město Liberec) deklaruje, že žádný navržený specifický cíl, opatření nebo aktivita IPRM nediskvalifikují ani nediskriminují obyvatelstvo města, regionu či migranty z hlediska pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, znevýhodněných skupin obyvatelstva, atd.

Cílem je dynamický a trvale udržitelný rozvoj města a regionu, zlepšení kvality života a zajištění sociálních jistot, rozvoj ekonomického potenciálu všech obyvatel bez rozdílu.

V současnosti existující rozdíly jsou řešeny návrhem opatření, která prostřednictvím realizovaných projektů zajistí ve střednědobém výhledu dostatek pestré a dle schopností a zájmů obyvatelstva diferencované práce, dostupnost vzdělání a uplatnění pracovní síly v souladu s poptávkou na trhu práce.

Rovné příležitosti a zákaz diskriminace jsou posuzovány při předložení dílčích projektů partnerů IPRM, při jejich hodnocení řídicími orgány IPRM a při jejich monitorování.

Rovné příležitosti pro muže a ženy i pro menšiny představují základní demokratickou zásadu, jejíž začlenění do všech politik se stává samozřejmostí.

Princip rovných příležitostí je podporován širokým okruhem aktivit, které lze charakterizovat jako pozitivní akce, např. tréninkové aktivity pro jedno pohlaví nebo menšinu, rovnost při zaměstnávání apod.

Udržitelný rozvoj:

Integrovaný plán rozvoje města Liberec navazuje svými strategickými cíli, opatřeními a aktivitami na Strategii udržitelného rozvoje České republiky tím, že akcentuje vytváření podmínek pro rozvoj kvalitní vzdělanostní, volnočasové a společenské infrastruktury založené na základních cílech zvyšujících konkurenceschopnost republiky, regionu a města Liberec v evropském a světovém kontextu. IPRM se zaměřuje i na revitalizaci brownfields, veřejných prostranství a zeleně s cílem zajistit jejich udržitelný rozvoj.

Udržitelný rozvoj je takový ekonomický růst, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. IPRM je cíleně zaměřen na udržitelný rozvoj, čemuž odpovídá i nastavení strategie IPRM až na úroveň aktivit.

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Pro úspěšnou a bezproblémovou realizaci IPRM zvolilo statutární město Liberec aktivní přístup k zapojení partnerů. Přístup je založen na spolupráci mezi partnery - územní samosprávy jako je Liberecký kraj a město Liberec a zástupci dalších institucí, subjektů umístěných v zóně Lidové sady a zástupci veřejnosti. Partnerství v rámci IPRM je budováno na základě zahrnujícím relevantní spektrum ekonomických, samosprávných, sociálních, vzdělávacích, kulturních, společenských a dalších subjektů. Tím se spolupráce rozšířila i na



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

orgány a osoby, které nejsou přímou součástí implementačních struktur, aby bylo zajištěno, že se na konkrétním rozdělení prostředků budou podílet i případní příjemci.

Partnerství v přípravné fázi IPRM bylo založeno na několika dílčích stupních, přičemž v každém stupni byl dodržen základní přístup města vůči partnerům. Spolupráce probíhala především na úrovni:

- Jmenování členů Řídícího výboru a Pracovní skupiny IPRM
- Jednání pracovních skupin a Řídícího výboru IPRM pro doporučení projektových námětů do IPRM
- Připomínkování analytické části IPRM
- Semináře pro veřejnost a zastupitele města
- Sběru projektových námětů
- Informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek a tiskových zpráv
- Veřejného projednávání IPRM
- Prezentace IPRM v Radě a Zastupitelstvu města Liberec.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		80 409 544,80
<p>Za monitorované období (1.1.2014 - 31.12.2014) byly podány 3 žádosti o platbu v celkové hodnotě 80 409 544,80 Kč.</p> <p>Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci – 9 582 660,42 Kč</p> <p>Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady – 70 687 774,31 Kč</p> <p>Administrativní zajištění IPRM – 139 110,07 Kč</p>		
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		64 413 284,14
<p>Za monitorované období (1.1.2014 - 31.12.2014) bylo proplaceno 5 žádostí o platbu v celkové hodnotě 64 413 284,14 Kč.</p> <p>Revitalizace městských lázní na galerijní objekt – 44 330 674,47 Kč</p> <p>Parky Lidové sady II – 5 741 052,92 Kč</p> <p>Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady – 4 704 748,76 Kč</p> <p>Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci – 9 508 131,18 Kč</p> <p>Administrativní zajištění IPRM – 128 676,81 Kč</p>		

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Severovýchod prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Tibor Batthyány
Funkce v organizaci:	primátor
Místo a datum:	Statutární město Liberec,
Podpis a razítko
Poznámky	

****) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.***

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše)	ne
2	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.)	ne
3	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně)	ne